

DZIENNIK BUDOWY ^{*)}

DB1 dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych

Nr 1/2016

Wydany dnia 16.11.2016 r.

Dziennik Budowy zawiera 28 stron i 28 kopii, w tym ponumerowanych 19 (słownie: dziewiętnaście)

Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca
na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych
Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: _____

Poznań, ul. Juraszów 7/13 /dz. 1/6, 2/17, skłusz 27, obręb Golech/
(adres)

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/13, 60-478 Poznań
(nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę **) Nr 158/2016

z dnia 29.01.2016 r.

UA-VI-A04.6740.3318.2015

*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych
**) niepotrzebne skreślić

Wykonawcy robót

Rodzaj robót	Imię i nazwisko lub nazwa (firma)	Adres (siedziba firmy)
Ogólnobudowlane - instalacyjne Zgodnie z umową	KONJORCTUM: INTECH Sp. z o.o. K-BAUSYSTEME Sp. z o.o.	ul. Piątkowska 201A, Poznań Al. Powstańców Wlkp. 6, Krotoszyce

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy

Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
<i>[podpis]</i>	konstrukcyjna budowlana bez ograniczeń	18.12.2016
<i>[podpis]</i>	konstrukcyjna budowlana bez ograniczeń	18.11.2016

Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Ogólnobudowlane	Tomasz Lencowski	konstrukcyjna budowlana 267/90/PW	18.11.2016
2.	Instalacyjne elektryczne	Grzegorz Jomański	instalacyjno-inżynieryjne 110/90/PW	18.11.2016

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Ogólnobudowlane	Ewa Słowinska	mgr inż. budowlana 65/1.66/113.6718.2/18.10.2016	18.11.2016
2.	Elektryczne	Włodzisław Bogacki	WIK 1/0166/0100E/04	18.11.2016

Osoby sprawujące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Imię i nazwisko	Specjalność, numer uprawnień budowlanych	Data i podpis
1.	Prace projektowe	Barbara Liber-Skarbek	Upw. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności arch. nr 15/08/DOIA	mgr inż. Barbara Liber - Skarbek ARCHITEKT UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania bez ograniczeń w specjalności arch. nr 15/08/DOIA członek D.C. nr 15-230

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 08.11.2016.

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

nie dotyczy

Jm

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu










Wykonania niwelacji terenu dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
18.11.2016.	Marek Jakubowski kierownik budowy	Rozpoczęto roboty wybielkowe, demontaż sufitów podciąganych oraz montaż koryt kablowych i kabli zgodnie z umową.
18.11.2016.	Marek Jakubowski	kontynuacja prac wybielkowych 18.11.2016
21.11.2016.	Marek Jakubowski kierownik budowy	Kontynuowanie robot wybielkowych sufitów podciąganych i montaż koryt kablowych oraz liniiowej cynki ciepła.
23.11.2016.	Marek Jakubowski kierownik budowy	Zakończono montaż koryt kablowych w miejscach dostępu - zgłoszenia do odbioru.
23.11.2016.	EWA SŁOWIŃSKA mgr inż. budownictwa budowlanego upr. bud. nr 214/86/17 55 ul. 1. Stycznia 113 62-800 Poznań WKP/60/5582/02	Przebieg koryt kablowych
23.11.2016.	MARCIN BOGADEK INŻ.	ZAKOŃCZENIE DOTWIERDZAM MONTAŻ KORYT KABLOWYCH TRASY KABLOWE NALIEŻY PRZEZCIEĆ AKUMULATORY MIGDZET SOBIE.
24.11.2016.	Marek Jakubowski kierownik budowy	Rozpoczęto układanie kabli w korytach kablowych dla SSP, PSD, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wideodefekcyjnego dysku i sterowania porządkami.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		drog ewaluacyjnych. 
25.11.2016	Marek Jakubowski kier. budowy	Rozpoczęto okablowanie do systemu oddalania klatki schodowej. 
28.11.2016	Marek Jakubowski kierownik budowy Kier. Robot Elektrycznych Gregor Osmar	Zalozono układanie kabli w komfach kablowych dla systemu sygnalizacji pożaru, SSP/DSO, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, videodetekcji dymu i płomienia porożonych drog ewaluacyjnych - zgodnie do odbioru. Rozpoczęto montaż główek DSO, anteny optycznej dymu, linowej anteny ciepła, videodetekcji dymu i płomienia porożonych drog ewaluacyjnych. 
28.11.2016	mgr Sowa inż. nadzoru	Inspekcja budowy. 
28.11.2016	MARCIN BOGAČEK INŻ.	POCZĄTEK PRACZASIA OZNACZANIA INSTALACJI SSP, DSO, OŚWIEŹENIA AWARYJNEGO, WIDEODETEKCYI DYMU I PŁOMIENIA. 
29.11.2016	Marek Jakubowski kierownik budowy	Kontynuowanie robót zainstalowanych z montażem główek DSO, anteny SSP, linowej anteny ciepła. 
29.11.2016	MARCIN BOGAČEK INŻENIER NADZORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH	POCZĄTEK PRACZASIA MONTAŻU FUNKCYJNYCH INSTALACJI DSO, SSP ORAZ LINOWEJ CZYLI CIEPŁA. PRZEPŁYNIANIE O KONTROLNOSC OZNACZANIA FUNKCYJNYCH. 
09.12.2016	Marek Jakubowski kierownik budowy	Rozpoczęto demontaż sufitu podwieszonego na panele i płytach. Kontynuacja robót jak wyżej. 
09.12.2016	mgr Sowa inż. nadzoru	Kontrola budowy. 

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
14.12.2016	Marek Jalcubowski kierownik budowy	Zakończono demontaż sufitu podwieszonego na panele i I piętro zgodnie z projektem. Zgłoszono konieczność wykonania inwentaryzacji i podważenia istniejących instalacji przed wycofaniem sufitu owt.
14.12.2016	Emilia Sosna insp. nadz.	Zakończono demontaż elementów sufitu paneli i I piętro
16.12.2016	Marek Jalcubowski kierownik budowy	W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie na budowie z autorem projektu budowlanego w ramach nadzoru autorskiego w sprawie oceny stanu technicznego sufitu podwieszonego w tarasach III na I piętrze w osiach 9-11 i C-G. Szeregiły w instalacji sterowniczej.
16.12.2016	MARCIN BOGAĆ INŻ	BIEGŁOŚĆ KONTROLA BUDOWY 6142 ZATWIERDZENIA ROBÓT. Był
22.12.2016	Marek Jalcubowski kier. budowy Kier. Robot Elekt. Gregorz Domagala	Zdemontowano uchwyty w stopach gęstożbiowych Adreianum na parterze i I piętrze w celu podważenia istniejącej (starej) instalacji elektrycznej i ułożenia nowych (o tym 11.01) w miejscu zdemontowanych sufitów zgłoszono do odbioru.
22.12.2016	MARCIN BOGAĆ INSPEKTOR NADZ. ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	PO WERYFIKACJI WSKAZAŁO MIĘDZYM INNYMI DO DEMONTAŻU I WYKONANIA ZAWIESZONYCH PRACOWNIKÓW Z INWENTARZEM.
28.12.2016	Marek Jalcubowski kierownik budowy Kier. robot elekt. Gregorz Domagala	Rozpoczęto montaż konstrukcji sufitu podwieszonego owt do stopu technicznego na parterze i I piętrze. Kontynuowanie robót montażowych głośników ISO, gniazd do wtyczek głośnikowych, wideodetekcji dymu i temperatury powietrza, diod LED ewakuacyjnych oraz układów oświetlenia pomieszczeń.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
05.01.2017.	Marek Jalcabowski kierownik budowy	Zakończono montaż konstrukcji sufitu podłazowego OWA zgodnie z projektem na partenc i I piętrze - zgłasza do odbioru. Kontynuowanie robót instalacyjnych p.o.
05.01.2017	Marek Jalcabowski kierownik budowy	W odpowiedzi na do pismo nr 2 OT.01.2017 dotyczącego zakończenia montażu konstrukcji sufitu podłazowego (partenc i I piętro) proszę o przedstawienie dokumentów technicznych zgodnie z załącznikami.
12.01.2017.	Marek Jalcabowski kierownik budowy Miejsce robót: Długość Gregorz Odmianowski	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia w miejscu zamontowanych sufitów OWA na partenc i I piętrze zgodnie z projektem - zgłasza do odbioru. Kontynuowanie robót instalacyjnych p.o.
12.01.2017	MARCIN BOGACI INSPEKTOR MDR.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIEJSCU ZAMONTOWANIA SUFITÓW OWA NA PARTENC I I PIĘTRZE ZGODNIE Z PROJEKTEM SĄ WYKONYWANE. INSTALACJE NAWETY OPISAC I A OPISY WŁAŚCIWIE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UZAKŁEĆ DOKUMENTY.
19.01.2017.	Marek Jalcabowski kierownik budowy Miejsce robót: Długość Gregorz Odmianowski	Zamontowano nowe lampy oświetlenia w holu na partenc i I piętrze w miejscu sufitów OWA zgodnie z projektem - zgłasza do odbioru. Kontynuowanie robót instalacyjnych p.o.
19.01.2017	MARCIN BOGACI INSPEKTOR MDR.	NALICZĄC UZAKŁEĆ DOKUMENTY. OPISY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ. ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WYKONYWANE ZMIANY W PROJEKcie W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
25.01.2017.	Marek Jalcabowski kierownik budowy Miejsce robót: Długość Gregorz Odmianowski	Zakończono układanie okablowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - zgłasza do odbioru. Kontynuowanie robót instalacyjnych p.o. oraz montaż elementów SSP, PSC.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
26.01 2017	Wojciech Lewandowski NA/K	WPROWADZA SIĘ (ZGODNIE Z ZALECENIEM APROBATY TECHN. AT-15-4679/2010) ROZWIĄZANIE DODATKOWE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI (WZMOCNIENIE) OSCIĘŻY DRZWIOWYCH W SCIĄNACH SYSTEMU RIGIPS
27.01 2017	Marek Jakubowski kierownik budowy	Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą konstrukcji stalowej wciągarki i ościeżi drzwi we w ścianach systemu RIGIPS zgodnie z opisem projektanta.
31.01 2017	Marek Jakubowski kierownik budowy Inicjator robót Gregorz Osmarski	Kontynuacja ułożenia okablowania SSP w pomieszczeniach, montaż gniazd podpiętych, ułożenie liniiowej instalacji elektrycznej.
06.02 2017	Marek Jakubowski Inicjator robót Gregorz Osmarski	Zakończono montaż gniazd podpiętych systemu sygnalizacji pożarowej i głośników DSO - zgłoszenie do odbioru.
06.02 2017	MARCIN BOGACI INSPIRATOR NADZ ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	GMAZDA INSTALACJI SSP NALEŻY OPISAC ZGODNIE Z PLANOWANĄ PRACĄ. DSO NALEŻY ROZWIĄZAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ
13.02 2017	Marek Jakubowski kierownik budowy Inicjator robót Gregorz Osmarski	Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej wciągarki i ościeżi w ścianach systemu RIGIPS zgodnie z projektem. Rozpoczęto montaż instalacji podpiętych (instalacji elektrycznej).
13.02 2017	MARCIN BOGACI INSPIRATOR NADZ ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	ROZPOCZĄĆ ROZPOCZĘCIE MONTAŻU instalacji elektrycznej, podpiętych, ułożenie liniiowej instalacji elektrycznej konstrukcji stalowej w ścianach systemu RIGIPS.
15.02 2017	Marek Jakubowski Inicjator robót Gregorz Osmarski	Kontynuacja montażu gniazd i instalacji podpiętych, ułożenie liniiowej instalacji elektrycznej konstrukcji stalowej w ścianach systemu RIGIPS.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.07.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy kier robot budowl. Grzegorz Domański	Kontynuacja montażu konstrukcji stalowej w otworach drzwiowych. Rozpoczęto obudowę otworów drzwiowych w klasie odporności ogniowej w systemie RIGIPS. Rozpoczęto demontaż słuszek drzwiowych. Rozpoczęto montaż urządzeń do systemu oddymiania klatek schodowej. Kontynuowane są roboty instalacyjne i.o.
20.07.2017	Grzegorz Domański insp. nadzoru	Przebieg kontroli budowy. Wzrost techniczny przebiegu robót.
20.07.2017	MARCIN BOGAĆ IW ROBOT Edukacyjne	OWADZANIE DO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ - NAWRZUT WŁOŻENIE BUDOWLANEJ PŁYTY WŁOŻENIA DO PŁYTY WŁOŻENIA. NAWRZUT OBLICZAK NAWRZUT WŁOŻENIA.
25.07.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy kier robot budowl. Grzegorz Domański	Rozpoczęto montaż urządzeń: detektor dymu i płomienia, kamery i zasilanie wideodetektora dymu i płomienia pozbawione drogą ewakuacyjną. Kontynuowane są roboty w trybie ogólnym.
28.07.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy kier robot budowl. Grzegorz Domański	Zakończono montaż gniazdek i wtyczek pożarowych, wtyczek ostrzegawczych SSP - zgłoszenie do odbioru. Zakończono montaż centrali DSO szafy walc 19, zasilania awaryjnego i elementów obsługowych - zgłoszenie do odbioru. Zakończono montaż urządzeń linijowych i cięć - zgłoszenie do odbioru. Zakończono demontaż słuszek drzwiowych aluminiowych. Kontynuowana jest obudowa otworów drzwiowych w klasie odporności ogniowej w systemie RIGIPS.

Grzegorz Domański
Inż. elektryk
Ucz. Bud. 13/90/Pw
§ 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt 4
WKP 07/0796/01

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.02 2017	mgr Sasiul insp. nadz.	Przebieg robót budowlanych zainicjowanie de- montażu stropu dachowego alu- minowej oraz wykonywanie budów dachów dachowych.
28.02 2017	MARCIN BOGACH INSPEKTOR NADZORU, SSP, CZUJLI LUDZIE, DSO NADZORU ROBÓT ELEKTROTECHNICZNYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ.	ELIMINACJA POŚCIEGOWYCH INWAZJI UTRZYMANIE UCHWYTÓW BRAMUJĄCICH DO OŚCIEŻENIA W. INWAZJI. UTRZYM SYSTEMU DSO PRZY URZĄDZANIACH OPISÓW ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ. Bpdlm.
02.03 2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót ogólnobudowlanych	Rozpoczęto montaż opasów osłoniętych awaryj- nego osłonięcia ewakuacyjnego. Kontynuowane są roboty montażowe urządzeń odczynu i dyfuzji i płomienia poziomych dachów ewakuacyjnych zainicjowanie prac Centrali sygnalizacyjnej i oscar obudowa otworów drzwiowych w klasie odporności ogniowej i systemie RIGIPS wg projektu
07.03 2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót ogólnobudowlanych	Kontynuowanie robót jak wyżej. Rozpoczęto montaż stropu dachowego i okiennej.
09.03 2017	mgr Sasiul insp. nadz.	Przebieg robót budowlanych zainicjowanie montażu stropu dachowego.
10.03 2017	Marek Jakubowski kierownik budowy	Zakończono montaż konstrukcji stalowej w otworach drzwiowych w zabudowie syste- mu RIGIPS - złączenie do odczynu. Zakończono montaż słupów okiennej i dachowej w klasie odporności ogniowej wg projektu - złączenie do odczynu przed zabudową. Kontynuowane są roboty instalacyjne p.o.
07.03 2017	MARCIN BOGACH INSPEKTOR NADZORU ELEKTROTECHNICZNYCH	BEZPEKA KONTAKT BUDOWY. Bpdlm.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
10.02.2016	Gwa. Stanisław inż. nadz.	Przebieg robót zakończony w zasadniczym zakresie montażu konstrukcji stalowej w ramach elewacji w RIGIPS. Przebieg robót zakończony montażem stelaża okiennej i drzwiowej w zasadniczym zakresie, w tym odpowiedni opisanie.
17.02.2016	Tomasz Lewandowski kier. robót ogólnobudowlanych	Rozpoczęto montaż drzwi przesłowych w klasie odporności ogniowej w pomieszczeniach SDR-a - kontynuowane są roboty instalacyjne (umieszczanie).
17.02.2016	Gwa. Stanisław inż. nadz.	Przebieg robót zakończony montażem drzwi przesłowych SDR.
24.02.2016	Gwa. Stanisław inż. nadz.	Przebieg kontrole budowlanej.
27.03.2016	Tomasz Lewandowski kier. robót ogólnobudowlanych	Rozpoczęto demontaż sufitu podwieszonego w Tarcie III i holu na Ip. w osiach 9-11/C-G. Kontynuowany jest montaż drzwi przesłowych ppoz. w pomieszczeniach ogólnych. Kontynuowane są roboty instalacyjne (umieszczanie).
29.03.2016	Tomasz Lewandowski kier. robót ogólnobudowlanych	Zakończono demontaż sufitu podwieszonego w Tarcie III i holu na Ip. w osiach 9-11/C-G. Rozpoczęto ugraniczenie demontażu żelbetonowej stropu ogólnego Sika Mono Top - 910 N i Sika Mono Top - 412 NFG. Rozpoczęto montaż nowej konstrukcji sufitu podwieszonego ogólnego ogólnego. Kontynuowane są roboty instalacyjne (umieszczanie).

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.03 2017	Lwa Dariusz inżynier	Aręzye kontrole budowy. Wpisy techniczne zostały prze- kazane kierownikowi Robót
31.03 2017	Marek Jakubowski kier. budowy	Zakończono montaż drzwi plastikowych ppoż.) Zabudowę GKF w oplocu i okuciu z włóknami wycieraczkowymi - zgłaszam do odbioru. Zakończono roboty instalacyjne (umocnienia) - zgłaszam do odbioru. Rozpoczęto rozruch umocnień. Kontynu- owany jest zabieganie przepustów instalacji umocnień. Wykonano konstrukcję stopu podest- owego z instalacją osłoniętą - zgłaszam do odbioru. Zakończono montaż umocnień do mechanicznego umocnienia dymu z klatki schodowej - zgłaszam do odbioru.
31.03 2017	Grzegorz Opaczynski Kier. Robot Elektryk	Grzegorz Domanski inż. elektryk • upr. bud. nr 110/30/P § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i 8 pkt 1 i 4 • WKP/IE/0796/61
31.03 2017	MARCIN ROGACI INSPEKTOR UMOWY Roboty Elektryczne	ROZWIĘZANIE KONSTRUKCJI ROBOTY ORAZ ROZRUCH UMOCNIEŃ. PRZEDKONTROLA W KAMERACH INSTALACJI OKABLOWANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM DLA KATU OGNIOD- PORNYCH ORAZ DLA OPŁAKI ALUMINIOWYCH ZASILANYCH Z CENTRALNEJ BATERII - - MONTAŻ OPŁAKI ZGODNIE Z PRZEPISAMI. INSTALACJA ODDZIAŁU NA MIEJSCACH GŁÓW- - OZNACZACI ELEMENTY WYKONAWCZĄCE ODPRA- - JĘ OD KONTROLI.
05.04 2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót ogólnobudowlanych	Zakończono ułożenie płyt sufitu podest- owego oraz - zgłaszam do odbioru. Kontynu- owane są prace umocnień przepustów umocnień. Kontynuowane są zabiegi umocnień ppoż. przepustów instalacyjnych.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
 i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
12.04.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy	Zakończono próby i badania zamontowanych urządzeń przeciwpożarowych: system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, hydrotektyka dymu i płomienia poziomych dróg ewakuacyjnych, dwustronne osłony ewakuacyjne, linowa cyfrowa sieć LISTEI, urządzenia do mechanicznego usuwania dymu klatki schodowej. Próby i badania potwierdziły prawidłowość działania wpij wymierzonych urządzeń przeciwpożarowych - zgodnym do odbioru.
12.04.2017	Grzegorz Domański kier. Robot Elekt.	Zakończono montaż urządzeń do mechanicznego usuwania dymu z klatki schodowej i płaszczyzn do odbioru.
12.04.2017	Grzegorz Domański kier. Robot Elekt.	Zakończono montaż urządzeń do mechanicznego usuwania dymu z klatki schodowej i płaszczyzn do odbioru.
13.04.2017	Grzegorz Domański kier. Robot Elekt.	Zakończono montaż urządzeń do mechanicznego usuwania dymu z klatki schodowej i płaszczyzn do odbioru.
13.04.2017	MARCIN BOGDAŃ dofc INSPIRATOR MADZON DOBST EUBUDOWCZYK	Do wykonawcy PRS i SPRACZERNI NALRZT USTAWIĆ POŁOWIENIĄCE POKŁADNIA ORAZ ZAPROPONOWAĆ UŻYTKOWE WNIKI WYKONANIA, ORAZ SPRAWDZENI INSTALACJE NALRZT PRZYGOTOWAĆ DO PRZEWIADANIA ORAZ ZNAĆ DLA ZAMAWIAJĄCEGO.
14.04.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy	Zakończono wystawienie robót zgodnie z projektem i umową. Teren budowy został uporządkowany - zgłaszan do eksploatacji części szpitala w pobliżu okoliczności w umowie.
14.04.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy	Niniejszym oświadczam, że budowa pn. "Rebudowa szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych etap I została zakończona oraz została wykonana zgodnie z

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
	ciąg dalszy wpisu z 14.04.2017	projektom budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi podstawami normami. Prace zostały wykonane poprawnie, gwarantując sprawność techniczną i funkcjonalną obiektu. Jednocześnie stwierdzam, że doprowadzono do materialnego stanu i posadki terenu budowy, a także części przylegającej do obszaru objętego przebudową - etap I.
14.04.2017	Inż. Jacek Jakubowski Kierownik budowy nadzór	Zakończono wpisy w okienku budowy w zakresie umowy pomiędzy Inwestorem a kontrahentem Firm INTECH i K-BASYSYSTEM sp. z o.o.
04.05.2017	MARCIN BOGAĆ Inżynier nadzoru Pracownia Inżynierska nadzór	Z dniem 04.05.2017 przejął funkcję kierownika budowy nadzoru. BoGać
04.05.2017	EWA SŁOWIŃSKA mgr inż. budownictwa lądowego upr. bud. nr 214/85/Pw §5 ust. 1, §9 ust. 1 i 3, §13 ust. 1 p. 2 WKP/BO/0582/02	Z dniem 04.05.2017 przejął funkcję inspektora nadzoru i kierownika budowy. Słowińska
04.05.2017	Marek Jakubowski Kierownik budowy	Z dniem 04.05.2017 przejął funkcję kierownika budowy. Jakubowski

mgr inż. MAREK JAKUBOWSKI
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WKP/0155/QWOK/08

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
 i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
15.09.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy	Przejęcie obowiązku kierownika budowy w dniu 15.09.2017. przekazano teren budowy etapów II i III.
18.09.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Rozpoczęto roboty instalacyjne, okablowanie SSP, DSO, LISTEC oraz robót elewacyjnych (demontaż płyt sufitu podłazowego dla montażu kont. kablowych).
18.09.2017	MARCIN BOGAŃSKI IWE	Przejęcie budowy w ramach SSP, DSO, LISTEC oraz robót elewacyjnych.
23.09.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Wykonano robót elewacyjnych sufitu podłazowego w bud. na podłazie. Kontynuacja ss. roboty instalacyjne i okablowanie kont. kablowych.
02.10.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Kontynuacja robót instalacyjnych ppor. SSP, DSO, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne LISTEC.
11.10.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót Grzegorz Domagala kierownik robót elektrycznych	Rozpoczęto montaż urządzeń dla instalacji ppor. SSP, DSO, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, LISTEC.
11.10.2017	Grzegorz Domagala kierownik robót elektrycznych	Przejęcie budowy w ramach SSP, DSO, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, LISTEC.
20.10.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Kontynuacja montażu urządzeń w instalacji ppor. SSP, DSO, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, LISTEC.
28.10.2017	Grzegorz Domagala kierownik robót elektrycznych	Zakończono instalację ppor. oraz z kablami elektrycznymi (bez automatyzacji). Zgłoszenie do odbioru.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
29.10.2017	MARCIN BOGACI INSPEKTOR MONTAŻU KOS. KURCZYŃSKIE	Przebieg robót zainstalowanie instalacji SSP wraz z urządzeniami, materiał do podłożu przygotowania. Był
2.11.2017	Tomasz Lewandowski kier. robót.	Wykonano wyprawki sufitowe, tylnikowe w łazience bud. C parter dla zamocowania konstrukcji sufitu podłogowego. Kontynuowane prace robót instalacyjnych
4.11.2017	Tomasz Lewandowski kier. robót	Wykonano obróbkę w skropkach nad klatką schodową II i zamontowano podłogę wentylatora oddymiającego zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zgłoszenie do odbioru. Rozpoczęto montaż konstrukcji sufitu podłogowego
04.11.2017	Pracownicy Kierownik projektu	Przebieg robót budowlanych. Montaż
08.11.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Zakończono montaż konstrukcji sufitu podłogowego w łazience bud. C parter - zgłoszenie do odbioru. Wykonano obróbkę w skropkach nad specjalizacją II klatki schodowej dla zamocowania klatki wentylacyjnej. Kontynuowane są prace instalacyjne. Rozpoczęto zabudowę szachtu instalacyjnego w systemie RIGIPS. Zamontowano podłogę do drzwi p.p.o.
15.11.2017	Tomasz Lewandowski kier. robót.	Zamontowano drzwi w klatce schodowej E160 do podłogi konstrukcyjnej na granicy strefy pożarowej - zgłoszenie do odbioru. Kontynuowane są prace: zabudowy osłony instalacyjnych, obróbki sufitowej. Wykonano sufit podłogowy na gotowo z nowym osłonięciem - zgłoszenie do odbioru.
15.11.2017	Kierownik Kierownik projektu	Przebieg robót budowlanych. Montaż

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.11.2017	Tomasz Lewandowski kier. robót	Zamontowano (wymiarowe) drzwi ppoż. o klase E130 oraz drzwi bezpieczeństwa w korytarzu na poziomie bud- "C" - zjazdami do celbion. Kontynuowane są roboty sprzątkarskie w korytarzu na poziomie bud- "C" oraz w kł. schodowej f. Wykonano sprzątki.
20.11.2017	mgr. maw.	Potwierdzam wpis z 20.11.2017
24.11.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Zamontowano drzwi ppoż. do schowka - zjazdami do celbion. Kontynuowane są roboty sprzątkarskie w korytarzu bud. C na poziomie oraz na kł. schodowej f. Tworzą płytę bud.
24.11.2017	mgr. maw.	Przebieg kontroli
27.11.2017	Tomasz Lewandowski kier. robót	Zamontowano w szeregach balkonów na podłazie kł. schodowej f. Typ. klatka z obudową do wentylatora systemu do usuwania dymu - zjazdami do celbion. Tworzą próby uniesienia ppoż.
1.12.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Zamontowano okna w klatce schodowej f. i rozpoczęto roboty malarskie. Tworzą próby uniesienia ppoż.
01.12.2017	MAREK BOGAŁA INŻYNIER NADZORU	BIEŻĄCA KONTROLA BUDOWY CO ZAMKNIĘTA WIELKI WĄWELI ROBÓT BUDOWY CZUKI TRZECIENIOWYCH ORAZ PRZETWÓR PRZE.
08.12.2017	Tomasz Lewandowski kierownik robót	Tworzą roboty malarskie. Rozpoczęto wymiarowanie drzwi w drzwiach osobowych w klatce schodowej f. Zakonieczono próby uniesienia parafianowania

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
14.12.2017	Tomasz Ławutowski kierownik robót	Zakończono wykonanie druku w klasie odpowiadającej zgodności z projektem w druku osobnym w klasie schodowej "f" na wyrysach konstrukcyjnych. Rozpoczęto obrobki fundamentów, przygotowanie i instalację przy drzewach.
15.12.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy	Zakończono wytyczenie pióby i badania zamontowanych urządzeń przeciwpowodziowych i systemu sygnalizacji pożarowej, drutowy system ostrzegawczy, odciekarki dymu i /fontaine podawanych ciągów ewakuacyjnych, awaryjne urządzenia /fontaine ewakuacyjne, linowa ciągła ciągła LITEC, urządzenia do umieszczenia urządzenia dymu z klasi schodowej "f". Pióby, badania potwierdziły prawidłowość działania wyżej wymienionych urządzeń przeciwpowodziowych - zgłoszenie do odbioru
15.12.2017	MARCIN BUCHAŁA INSPIRATOR MIEJSCOWY ROBOTY ELEWACYJNE	Z DOKUMENTACH PROJEKTU, SPRAWDZIĆ, POMIAROWO UMIKNO MIKRO NALAZKI DLA PRZECIEGÓWYCH INFORMACJI PRZECIW PRZEBUDOWIE: SSP, DSO, WIDEOREKORDY, DYM, AWARYJNEGO OŚWIEŻENIA REWALUTACJI, LINOWEJ CIĄGI CIĘPIA, WZROSTU DO MECHANICZNEGO USTAWIENIA DYMU Z KLASY SCHODOWY WYKONAC PROJEKT I ZAKOŃCZĄC W DOKUMENTACJI POWTÓRNOŚCI. NALAZKI ROBÓT DOKONAĆ SZUKANI PRACOWNIKI ZAMIAJĄCEGO DZIAŁ PRZEWIĄZĄĆ EWENTUALNIE ZUCHOMIE. Zgłoszenie.
18.12.2017	Marek Jakubowski kierownik budowy kierownik robót elewacyjnych Gregorz Odomski	Zakończono wytyczenie robót zgodne z projektem i umową. Dokonano odbioru wiatry w klasie schodowej "f" przez ODT. Teren budowy został uporządkowany - zgłoszenie do eksploatacji całego obiektu dla etapu II i III robót.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.12.2017	Marek Jakubowski Kierownik budowy	Z dniem 20.12.2017 przestaje pełnić funkcję kierownika budowy mgr inż. MAREK JAKUBOWSKI Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. WKP/0155/OWOK/06
20.12.2017	mgr inż. Marcin Bogacki Insp. nadzoru	Z dniem 20.12.2017 przestaje pełnić funkcję inspektora nadzoru III i IIII etap. mgr inż. Marcin Bogacki Upr. bud. nr WKP/0166/OWOE/04 art. 24 ust. 1 pkt 2 z 15.12.2000 i art. 12 ust. 3, pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 z 7.07.1994 i § 9 ust. 1 z 20.12.1994 Insp. nadzoru robót elektrycznych
20.12.2017	Barbara Dłubiecka Skarbek PROJEKTANT	Z DNIEM 20.12.2017 ZAKOŃCZAJĄC NADZÓR AUTORSKI NAD ETAPAMI II i III mgr inż. Marcin Bogacki Upr. bud. nr WKP/0166/OWOE/04 art. 24 ust. 1 pkt 2 z 15.12.2000 i art. 12 ust. 3, pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 z 7.07.1994 i § 9 ust. 1 z 20.12.1994 Insp. nadzoru robót elektrycznych
20.03.2019	Tomasz Lewandowski Kierownik budowy	W dniu 20.03.2019. przejął obowiązki kierownika budowy - przejął ten budowy etapu IV. mgr inż. Marcin Bogacki Upr. bud. nr WKP/0166/OWOE/04 art. 24 ust. 1 pkt 2 z 15.12.2000 i art. 12 ust. 3, pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 z 7.07.1994 i § 9 ust. 1 z 20.12.1994 Insp. nadzoru robót elektrycznych
20.03.2019	mgr inż. Marcin Bogacki Insp. nadzoru	W dniu 20.03.2019 przejął obowiązki inspektora nadzoru branży budowlanej dla IV etapu mgr inż. Marcin Bogacki Upr. bud. nr WKP/0166/OWOE/04 art. 24 ust. 1 pkt 2 z 15.12.2000 i art. 12 ust. 3, pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 z 7.07.1994 i § 9 ust. 1 z 20.12.1994 Insp. nadzoru robót elektrycznych
20.03.2019	mgr inż. Marcin Bogacki Insp. nadzoru	W dniu 20.03.2019 przejął obowiązki inspektora nadzoru branży elektrycznej dla IV etapu mgr inż. Marcin Bogacki Upr. bud. nr WKP/0166/OWOE/04 art. 24 ust. 1 pkt 2 z 15.12.2000 i art. 12 ust. 3, pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 z 7.07.1994 i § 9 ust. 1 z 20.12.1994 Insp. nadzoru robót elektrycznych
01.04.2019	mgr inż. Marcin Bogacki Insp. nadzoru	Rozpoczęcie robót elektrycznych z układaniem kabli budowlanych. Demontaż płyt sufitu podłazowego OWA dla potrzeb układania i mocowania kabli budowlanych do stopnia gestolowego Akcepcja. mgr inż. Marcin Bogacki Upr. bud. nr WKP/0166/OWOE/04 art. 24 ust. 1 pkt 2 z 15.12.2000 i art. 12 ust. 3, pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 z 7.07.1994 i § 9 ust. 1 z 20.12.1994 Insp. nadzoru robót elektrycznych

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Urbanistyki i Architektury
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17
pieczęć właściwego organu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
01.04.2019	Inż. Sławomir	Przebieg robót budowlanych.
02.04.2019	Inż. mgr. Tomasz Lewandowski kierownik budowy Gregor Ciemieński kier. Robot Elekt.	Kontynuacja ss. robót związane z montażem kablek do szp. elektrycz. na VII i VI piętrze.
10.04.2019	Inż. Sławomir Inż. mgr.	Inspekcja budowlana
11.04.2019	Tomasz Lewandowski kier. budowy	Realizacja demontażu obudowy szcian z płyt GK w przedziałach kł. schodowej B? w celu wykonania punktu przejścia stopy. Kontynuacja ss. robót i.v.
17.04.2019	Inż. Sławomir Inż. mgr.	Kontrola budowlana, umowa z DB zakres prac.
18.04.2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy Gregor Ciemieński kier. Robot Elekt.	Zakończono robót szcian z płyt GK w przedziałach kł. schodowej B?. Kontynuacja montażu kablek do szp. na VII i VI p.
18.04.2019	Inż. Sławomir Inż. mgr. nadzór	Przebieg robót budowlanych zakres prac zgodnie z projektem z 18.04.2019.
24.04.2019	Inż. Sławomir Inż. mgr. nadzór	Przebieg robót budowlanych.
24.04.2019	Marek Bogdan Inżynier nadzoru budowy	Przebieg robót budowlanych. Kontynuacja budowy w ramach prac przy instalacji BHP.
30.04.2019	Tomasz Lewandowski kier. budowy	Wykonano przebieg kanału wentylacyjnego na VII piętrze w korytarzu osie 12-13 - wykonano do odbioru. Wykonano demontaż płyt sufitu GWA z izolacją w tym montażem kablek - kablek i płyt. Kanał wentylacyjny wykonano zgodnie z załącznikiem 10 w projekcie technicznym.
30.04.2019	Gregor Ciemieński kier. robót elekt.	Zgłoszenie o odbiorze montażu kablek VII i VI piętro oraz instalacji ośw. awaryjnego, DSO, SSP oraz system LISTEC piętro VII i VI.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
30.04 2019	Grzegorz Tomaszewski Inż. arch.	30.04.2019 dotyczy przebiegu robót kanału wentylacyjnego III p. 5 12+13.
30.04 2019	MARCIN BOGACKI INŻYNIER NADZORU	POTWIERDZAM WYKONANIE KORT KABLOWYCH NA KONDYGNACJI VI I VII. KORTA WYKONANO PRÓBĄ REJESTRYCJONOWANIA W ZAKRESIE DŁUGOŚCI SZPILKI ORAZ POJAWIAJĄCY SIĘ KŁÓDZĄ WYKONANO OKABLOWANIE OSŁATKOWA HUBRYKOWA NA VII PIĘTRZE. SYSTEM LISTEC WYKONANO NA PIĘTRZE VII I VI. SYSTEM WYKONANO WZMOCNIENIA UCHWYTÓW ZDZWIĘŻ Z DTR PRÓDUCENTA. WYKONANO OKABLOWANIE STACJI SSP NA KONDYGNACJI VII WÓZCZOWNI. STACJA DSO WYKONANO NA VI PIĘTRZE. NASTĘPNE ODCINKI NALICZĄ REALIZOWAĆ ZGŁOSIĆ Z PRZEPISAMI. KORTA DO KORT KABLOWYCH MUSI BYĆ WZGŁĘDNY Z PROJEKTAUFEL. Bpckm.
30.04 2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Wykonano roboty budowlane: demontaż sufity podłogowego dla ul. V, VI, VII od 1-2 rzędów zgodnie z projektem całego budynku i izolację podłogową do wykończenia w miejscu zdemontowanych, które zaizolowano, rozdzielca obwodowy szereg tel. szkodowy "b" wykonany z p.t. Gł. na wystwie kondygnacji dla potrzeb przewoźu w szpach i ułożenie drabinek kablowych, wykonano też ułożenie podłogi stulicy pod nadzorem konstruktora, dla umożliwienia obradu o dalszych wystwie budowy tel. Również instalacje opóźnienia na st. 18.
09.05 2019	Tomasz Lewandowski kierownik budowy	Wykonano przewidy w przedmiotowej latarki szkodowej "b" w szpach na całej wysokości. Rozpoczęto montaż filtracji w oknach latarki szkodowej "c" z całej części - przygotowanie do osadzenia okna w latarkę opóźnienia opóźnienia E160