

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA REZERWOWEGO ZASILANIA WODY DLA SZPITALA  
SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE  
ADRES INWESTYCJI: 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10  
NAZWA INWESTORA: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie  
ADRES INWESTORA: 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Michał Mrówka (konstrukcyjno-budowlana, Inżynierska)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: mgr inż. Sebastian Kurek (konstrukcyjno-budowlana,  
Inżynierska)

DATA OPRACOWANIA: 26.04.2022

\* opracowanie zgodne z rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2458)

WYKONAWCA:  
KOSZTORYSOWANIE INŻYNIERSKIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH,  
INSTALACJI SANITARNYCH  
Inż. Michał Mrówka  
tel +48 798 360 499  
Data opracowania  
26.04.2022

INWESTOR  
Szpital Specjalistyczny  
w Chorzowie  
Data zatwierdzenia

Zatwierdził  
INSPEKTOR NADZORU  
Inż. Sebastian Kurek  
SLK/0132/WKb/21  
Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT Z OPRACOWANIEM BUDOWLANYM.

27.06.2024

INSPEKTOR NADZORU  
inż. Sebastian Kurek

BUDOWA REZERWOWEGO ZASILANIA WODY DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: BUDOWA REZERWOWEGO ZASILANIA WODY DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE</b>						
1	KNR 2-02 0205-01		Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu <i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)</i>	m3		
			1,449	m3	1,449	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,449</b>
2	KNR 2-02 0290-06		Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
			0,15	t	0,150	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
3	kalk. własna		Dostawa i montaż ZESPOŁU HYDROFOROWEGO typu: ZH-ICP/W 2.3.8/0,75kW + OT40EW + RSTDN50	kpl		
			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	kalk. własna		Dostawa i montaż ZBIORNIKA WODY REZERWOWEJ typu: Vc=14,85m3, Vu=12,00m3	kpl		
			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR-W 2-15 0132-06 analogia		Zawór napływowy z siłownikiem, Dn'50' mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	kalk. własna		Dostawa i montaż sondy ze sterownikiem poziomu wody	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	KNR-W 2-15 0132-06 analogia		Kosz ssawny z klapą zwrotną Dn'50' mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR-W 2-15 0132-06 analogia		Filtr mechaniczny Dn'50' mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR-W 2-15 0132-06 analogia		Zasuwa klinowa krótka Dn'50' mm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10	kalk. własna		Dostawa i montaż Lampy UV typ V120, Dn'50' mm	kpl		
			1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR-W 2-15 0132-06		Zawór zwrotny Dn'50' mm	szt.		

BUDOWA REZERWOWEGO ZASILANIA WODY DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15 0111-06		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
13	KNR 0-34 0101-05		Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
			16,50	m	16,500	
					RAZEM	16,500
14	KNR-W 2-15 0111-08		Rura AQUATHERM-FUSIOTHERM Stabi Glass - SDR 7,4 - Fi 110x15,1 mm	m		
			2,50	m	2,500	
					RAZEM	2,500
15	KNR-W 2-15 0121-06		Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych AQUATHERM-FUSIOTHERM, Fi_zew. 63 mm	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
16	kalk. własna		Wykucia, przekucia, замуrowania, wywóz i utylizacja gruzu, itp.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
17	kalk. własna		Badania, próby, rozruch i odbiór instalacji	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000